

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA  
DI AVELLINO**

**Estratto dal Registro delle deliberazioni**

DETERMINAZIONE  
COMMISSARIALE

VERBALE N. 77

DEL 14.09.2011

OGGETTO: Proroga tempi  
contrattuali lavori di manu-  
tenzione straordinaria in Mercog-  
liano Via Matteotti.  
D.D. n. 9 del 15.1.2008.

L'anno duemilaundici.....

il giorno ..... del mese

di..... alle ore ..... in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case  
Popolari della Provincia di Avellino,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

**PREMESSO CHE:**

- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta della Regione Campania ha impegnato a favore dell'I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad **€ 12.000.000,00** per il recupero del patrimonio edilizio esistente;

- Con delibera n. 401 dell' 08.10.2008 il C. di A. dell'Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso assegnati. Nell'ambito di questo riparto sono stati stanziati **€ 370.000,00** per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui fabbricati siti nel comune di **Mercogliano**, alla Via Matteotti;

- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione Campania erogava a favore dell'I.A.C.P. di Avellino la somma di **€ 1.200.000,00** a titolo di anticipazione del 10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di progettazione esecutiva;

- con delibera n° 503 del 20.05.2009 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'I.A.C.P., per un importo complessivo di **€ 291.446,86** per lavori, e di **€ 5.828,94**, per oneri della sicurezza (da non sottoporre a ribasso);

- con contratto n° 31915 del 02.08.2010, registrato in S. Angelo dei Lombardi il 02.08.2010 al n° 2433, i lavori venivano affidati all'impresa NOVACO COSTRUZIONI

sas di Atripalda, per l'importo netto di € 204.770,57 per lavori, e € 5.828,94 per oneri di sicurezza, con un ribasso d'asta del 29,740%;

VISTO:

- la richiesta di proroga dei tempi contrattuali per **gg. 100** (cento) da parte dell'impresa NOVACO COSTRUZIONI sas in data 28.07.2011, e i pareri favorevoli espressi, nella relazione del direttore dei lavori del 28.11.2011 e nell'attestazione del RUP del 31.07.2011;

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, con verbale n°562/11 del 08.09.2011;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

**A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N°865;**

### **D E L I B E R A**

di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale:

1)- la proroga dei tempi contrattuali per **gg. 100** (cento) per l'esecuzione dei lavori di cui sopra da parte dell'impresa NOVACO COSTRUZIONI sas;

2)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====